



Comune di Trepuzzi

Provincia di Lecce

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE

POR Puglia 2014-2020 - Asse VI - Azione 6.7 "Community Library"
Allestimento della nuova Biblioteca comunale "Bibliò" – CUP C64D17000040002
Lotto 1 "Arredi" - CIG 7645885FE3

Regione: Puglia

Provincia: Lecce

Comune: Trepuzzi

Stazione appaltante Comune di Trepuzzi

Descrizione appalto: Fornitura arredi (*Lotto 1*) per la nuova biblioteca comunale nell'ambito del progetto "Bibliò" per l'allestimento della nuova Biblioteca comunale CUP CUP C64D17000040002 a valere sul contributo POR Puglia 2014-2020 - Asse VI - Azione 6.7 "Community Library"

Impresa: F.LLI SCHIAVONE Sas, con sede in S.S. 7 Ter Z.I. Campi Salentina (Le), P.IVA 03216700751

Contratto: Determinazione R.G. n. 87 del 14/02/2019 e Stipula RDO MePA n. 2188575 del 30/09/2019

Importo contrattuale: € 98.655,00 oltre IVA al 22%;

Codice Unico Progetto: C64D17000040002

Codice Identificativo Gara (CIG): 7645885FE3

Richiamato il comma 2 terzo periodo dell'art. 102 del D.Lgs n. 50/2016 e smi, il sottoscritto ing. Giancarlo Florio, Responsabile Unico del Procedimento in oggetto, attesta la corretta esecuzione del contratto di fornitura in oggetto.

VERBALE DI VERIFICA DELLA FORNITURA

art. 25 DM 49/2019

Premesso:

- che questa Amministrazione Comunale è beneficiaria di un contributo pubblico a valere sui fondi del POR PUGLIA 2014-2020 – AZIONE 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale" – Avviso Pubblico "Community Library" della Regione Puglia, per l'importo complessivo di € 210.853,90, poi rettificato in e ricalcolato in € 194.100,10, per l'allestimento della nuova sede della biblioteca comunale;
- che a seguito dell'ammissione a finanziamento si è proceduto all'affidamento delle forniture previste dal progetto, articolate nei seguenti lotti funzionali:
 - ✓ Lotto 1: Arredo
 - ✓ Lotto 2: Materiale di cancelleria
 - ✓ Lotto 3: Attrezzature tecnologiche
- che nell'ambito dell'attuazione del predetto intervento, a seguito di procedura di gara, con determinazione R.G. n. 87 del 14/02/2019, veniva affidata la fornitura degli arredi di cui alla scheda allegata al progetto e alla procedura di gara, cd. "Lotto 1: Arredo" alla ditta F.LLI SCHIAVONE Sas, con sede in S.S. 7 Ter Z.I. Campi Salentina (Le), P.IVA 03216700751, per l'importo di € 98.655,00 oltre IVA al 22%, pari complessivamente ad € 120.359,10;

Consistenza dell'appalto

Oggetto dello specifico appalto è il sopra menzionato *Lotto 1* per la fornitura, a corpo, con relativo trasporto e montaggio, di arredo e complementi d'arredo per l'allestimento della nuova biblioteca comunale, nell'ambito del progetto "Bibliò", la cui consistenza è stata riportata nel progetto tecnico dell'intervento e, nel dettaglio dei lotti funzionali, nella prima determinazione a contrarre R.G. n. 169 del



Comune di Trepuzzi

Provincia di Lecce

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE

05/03/2019 e nei successivi atti collegati e consequenziali, ivi incluse le lettere di invito di ciascuna procedura di affidamento per ognuno dei lotti funzionali.

Nello specifico del lotto in oggetto, *Lotto 1 – Arredo*, la consistenza iniziale della fornitura ha visto alcune variazioni concordate tra l'appaltatore e il RUP conseguenti all'emergenza sanitaria da Covid-19.

La consistenza della fornitura è riportato nell'elenco allegato al presente verbale (*Allegato 1*) unitamente al Quadro Comparativo (*Allegato 2*).

Generalità dell'Appaltatore

Le forniture di cui al presente verbale, relativi al lotto funzionale denominato "Lotto 1 – Arredi" di cui alla scheda allegata al progetto e alla procedura di gara, sono stati affidati alla ditta F.LLI SCHIAVONE Sas, con sede in S.S. 7 Ter Z.I. Campi Salentina (Le), P.IVA 03216700751, giusta determinazione R.G. n. 87 del 14/02/2019.

Cauzione definitiva

Polizza fideiussoria n. 1692.00.27.2799771704 del 27/09/2019 rilasciata dalla Sace BT Spa.

Contratto

Il contratto è stato sottoscritto in data 30/09/2019 tramite Stipula della RDO MePA n. 2188575. L'importo previsto dal contratto per la fornitura in oggetto è pari ad € 98.655,00 oltre IVA al 22%, pari complessivamente ad € 120.359,10.

Consegna della fornitura

La consegna della fornitura è avvenuta in data 06/05/2020, giusto verbale di consegna di pari data.

Termine previsto per l'esecuzione della fornitura

Il tempo per l'esecuzione del contratto era fissato in 45 giorni dalla data di consegna, pertanto con termine ultimo fissato al 20/06/2020.

Sospensioni e riprese

Sospensione dell'esecuzione del contratto disposta in data 20/05/2020; la sospensione si è resa necessaria per consentire all'Amministrazione Comunale di eseguire i lavori urgenti di consolidamento e messa in sicurezza di alcuni solai della struttura che avevano manifestato severi segni di degrado.

Ripresa dell'esecuzione avvenuta in data 23/10/2020 a seguito del completamento degli interventi di messa in sicurezza dei solai della struttura. In tale circostanza l'appaltatore rappresentava la diffusa difficoltà di reperimento dei materiali a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, motivo per cui richiedeva una proroga di 180 giorni sul termine di completamento della fornitura. Il RUP autorizzava la proroga, differendo i termini per dare ultimato il contratto al 22/05/2021.

Ultimazione

Il completamento della fornitura è stato accertato in data 22/05/2021 giusto verbale di pari data. In tale data è stato assegnato un tempo di ulteriori 60 giorni per il completamento delle piccole attività di montaggio, anche in considerazione del fatto che lo stesso fornitore ha sottoscritto un contratto con il fornitore del Lotto 3 – Attrezzature tecnologiche, per l'assemblaggio e il montaggio delle attrezzature.

Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

Pagamenti

Non è stata pagata nessuna somma a titolo di anticipazione contrattuale.

A seguito di emissione della Fattura n. 45 del 17/11/2020, con determinazione R.G. n. 874 del 25/11/2020 è stato liquidato un acconto di € 53.573,00 oltre IVA, per complessivi € 65.359,06, quale acconto sulla fornitura, avendo riscontrato in data 27/10/2020 la consistenza del materiale già disponibile presso lo stabilimento dell'appaltatore.



Comune di Trepuzzi

Provincia di Lecce

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE

Accordi bonari

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario.

Riserve dell'impresa

Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'appaltatore non ha apposto alcuna riserva.

Cessione crediti

Non risulta che l'Impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi, così come attestato con la presente dal sottoscritto in qualità di Responsabile di Procedimento.

Andamento dell'esecuzione del contratto

La consistenza della fornitura oggetto di contratto, anche a causa delle conseguenze dell'emergenza sanitaria in corso, ha visto la modifica non sostanziale in corso d'opera di alcuni articoli, così come riportato nel verbale di concordamento del 27/10/2020 tra l'appaltatore e il RUP.

Certificato di regolare esecuzione

Trattandosi di lotti funzionali di uno stesso intervento, sarà emesso un unico certificato di Regolare Esecuzione sulla scorta dei singoli verbali di verifica delle forniture dei singoli lotto.

VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI

Il giorno 20 (venti) del mese di luglio dell'anno 2021, il sottoscritto Ing Giancarlo Florio, in qualità di Direttore per l'esecuzione del Contratto e Responsabile del Procedimento, giusta convocazione per le vie brevi l'appaltatore, dopo aver esaminato i documenti progettuali, contrattuali e contabili relativi all'appalto in oggetto, il sottoscritto Ing Giancarlo Florio, e averne valutato la relativa completezza, si è recato presso i luoghi in cui era prevista l'esecuzione della fornitura, cioè i locali comunali sede della nuova biblioteca comunale "Bibliò" siti in Trepuzzi, Via Guglielmo Pepe n. 27, unitamente alla presenza del sig. Riccardo Schiavone per conto dell'appaltatore, per procedere alla formale verifica di conformità sull'esecuzione del contratto di appalto.

Si è proceduto congiuntamente alla verifica degli articoli oggetto di fornitura il cui elenco è allegato al presente certificato.

Dall'esame diretto si è riscontrato che le attrezzature fornite corrispondono a quelle previste dal contratto integrato con le modifiche in corso d'opera, le stesse risultano installate e funzionanti. Sono altresì presenti i manuali d'uso e manutenzione.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto ing. Giancarlo Florio, in qualità di Direttore per l'Esecuzione del Contratto in oggetto e di Responsabile del Procedimento, considerato che:

- gli arredi e i complementi forniti dalla ditta appaltatrice corrispondono qualitativamente e quantitativamente agli accordi contrattuali e al progetto approvato;
- le indicazioni contabili corrispondono allo stato di fatto riscontrato in loco;
- il materiale risulta regolarmente montato e funzionante;
- la contabilità, redatta in forma semplificata, è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo del contratto si conferma in € 98.655,00 oltre IVA per legge;
- è stato riscontrato l'adempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti.

ATTESTA

che il contratto di cui alla determinazione Determinazione R.G. n. 87 del 14/02/2019 e Stipula RDO MePA n.



Comune di Trepuzzi

Provincia di Lecce

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE

2188575 del 30/09/2019 relativo al "Lotto 1 – Arredi" [CIG 7645885FE3] del progetto denominato "Bibliò" [CUP C64D17000040002] per l'allestimento della nuova sede della biblioteca comunale con contributo di cui all'Avviso pubblico della Regione Puglia << Community Library POR PUGLIA 2014-2020 – AZIONE 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale">> , appaltato alla ditta F.LLI SCHIAVONE Sas, con sede in S.S. 7 Ter Z.I. Campi Salentina (Le), P.IVA 03216700751, è stato regolarmente eseguito.

e LIQUIDA

all'Impresa F.LLI SCHIAVONE Sas, come sopra generalizzata, l'importo di € 45.082,00 oltre IVA come per legge, quale saldo di ogni suo avere in dipendenza delle prestazioni eseguite e del contratto sottoscritto.

Con il presente atto gli articoli di cui alla fornitura del presente Certificato di Regolare Esecuzione, vengono consegnati all'Amministrazione Comunale di Trepuzzi, la quale dichiara di prenderli in consegna definitiva a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative.

Il presente atto è costituito da n. 5 pagine firmate dal sottoscritto e da n. 2 allegati di cui uno (Allegato 1) di n. 1 pagina e l'altro (Allegato 2) di n. 1 pagina.

Trepuzzi, 20 luglio 2021


L'appaltatore

Riccardo Schiavone


F.LLI SCHIAVONE s.a.s
s.s. 7 ter zona ind. 93
73012 Campi Salentina - Le
Tel. 0832.793275
P.I. e C.F. 03216700751
C.U. M5UXCR1

Il Diretto per l'Esecuzione del Contratto e Responsabile del procedimento

Ing. Giancarlo Florio







Comune di Trepuzzi


Provincia di Lecce

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE

ALLEGATO 1

ELENCO DELLA FORNITURA

CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA'
1	DESK ACCOGLIENZA	1
2	TAVOLO PER ATTREZZATURE INFORMATICHE	7
3	SEDIE DA POSTAZIONE	9
4	SCAFFALI	29
5	SEDUTE MODULARI	15
6	LIBRERIA ONDA	9
7	SEDUTE MOD. - Seduta curvilinea esterna con imb.tura	3
8	SEDUTE MODULARI- Seduta tonda con imbottitura	3
9	SEDUTE MODULARI- Brucopanca	8
10	MATERASSO	4
11	CONTENITORE AD ANTE CON SERRATURA	10
12	TAVOLO ROTONDO PER BAMBINI ø 90x59h cm	2
13	TAVOLO RETTANGOLARE cm. 128x64x76h	6
14	SEDIA IN METALLO/PLASTICA IMPILABILE	25
15	SEDIA IN METALLO/PLASTICA IMPILABILE PER BAMBINI	12
16	TAVOLO ROTONDO IN LEGNO	5
17	POSTAZ. DA LAVORO CM. 100x60	4
18	LAVAGNA ALVEARE	2
19	POLTRONA MOD 4 GAMBE FRASSINO	4
21	DIVANO 2 POSTI	1
25	BANCO BAR MOBILE	1
28	SCAFFALI DIVISORI	1
30	PROIETTORI SU BARRA	18
65	POLTRONA SACCO Mod. Luxury	2
66	Pouf CUSCINO	2
71	ESPOSITORE BIBITE REFRIGERATO	1
107	SEDIA IMPILABILE	70
79	MEMORIA TATTILE	5
80	GIOCO TATTILE	1
81	MAXI SCATOLA TATTILE	1
82	CASSETTA DEI SENSI	1
101	TARGA IN PLEXIGLAS	5





ALLEGATO 2

QUADRO COMPARATIVO DELLE VARIAZIONI

VOCE	RICHIESTA DA COMPUTO	VARIAZIONE
2/2	TAVOLO PER ATTREZZATURE INFORMATICHE	INTERO BASAMENTO COMPLETO DI TRAVI METALLICO CON BASAMENTO E TRAVI IN LEGNO BAUBUCHE
4/4	SCAFFALE COMPONIBILE PER BIBLIOTECA	SOSTITUITO CON SCAFFALE IN LEGNO/BAUBUCHE
6/6	SCAFFALI con supporto per scaffale bifronte	SCAFFALE IN LEGNO ONDA
11/11	CONTENITORE CON CASSETTI	CONTENITORE AD ANTE CON SERRATURA
18/18	ESPOSITORE- Gam box a portello fisso	LAVAGNA ALVEARE
19/19	POLTRONA	MOD. CLOP TEL.4GAMBE FRASSINO
20/20	LAMPADA DA TAVOLO	NON FORNITO SU DECISIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
23/28	ARMADIETTO PORTA VALORI	SCAFFALI DIVISORI anche in maggiore quantità
24/29	iGuzzini iPlan cod.4589	NON FORNITO SU DECISIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
30/92	PEDANA 2x1 CON ALTEZZA VARIABILE	NON FORNITO SU DECISIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
69/78	PEDANA SENSORIALE	NON FORNITO SU DECISIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
92/22	PAVIMENTO IN LEGNO PER ESTERNO	NON FORNITO SU DECISIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
93/23	AULA VERDE FRANGISOLE 4 PALI	NON FORNITO SU DECISIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
94/24	TENDE OMBREGGIANTI	NON FORNITO SU DECISIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
95/26	PANCA PER ESTERNI	NON FORNITO SU DECISIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
96/27	POLTRONCINA DA GIARDINO	NON FORNITO SU DECISIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
97/67	RASTRELLIERA PER BICI A TERRA	NON FORNITO SU DECISIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
98/91	ORTO DIDATTICO	NON FORNITO SU DECISIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

