



**COMUNE DI TREPZZI**  
**PROVINCIA DI LECCE**

---

Reg. Gen. N°1310  
Del 30/12/2023

**SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**N° 338 DEL 30/12/2023**

**OGGETTO: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA CON  
AMPLIAMENTO MARCIAPIEDE CORSO GARIBALDI A  
RIDOSSO DELLA SEDE COMUNALE, RIQUALIFICAZIONE  
PIAZZETTA DELLA CROCE E RIMESSA IN FUNZIONE  
FONTANA ORNAMENTALE VIA DANTE – CUP  
C67H23001060006. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE  
PER ESECUZIONE LAVORI COMPLEMENTARI E  
AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI INTEGRATIVI. CIG:  
A046B5D23C, Z633E0C18E.**

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 12/2023 del 11/07/2023 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Programmazione;

### **PREMESSO CHE:**

- il Comune di Trepuzzi, dopo aver sottoscritto l'Accordo territoriale per la attuazione dei progetti valorizzazione commerciale previsto dal R.R. n. 15/2011, costituiva il Distretto Urbano Del Commercio unitamente alle Associazioni di categoria Confcommercio Imprese per l'Italia Puglia e Confesercenti Puglia, per partecipare al bando indetto dalla Regione Puglia a favore di detti Organismi.
- con nota PEC del 14/11/2017, acquisita con prot. 160/4386/2017, il Comune di Trepuzzi in qualità di capofila del Distretto Diffuso "Nord Salento", relativo all'aggregazione dei Comuni di Trepuzzi (capofila del Distretto Diffuso), Novoli, Squinzano e Surbo, ha inviato istanza di partecipazione al bando, corredata da relativa Scheda Progettuale.
- con nota pec del 17/11/2017 Prot. n. 160/0004489 veniva comunicato l'ammissione del progetto al Bando per "avvio attività di costituzione e promozione dei Distretti Urbani del Commercio ai sensi del R.R. 15 luglio 2011 n. 15" approvato con A.D. n. 96 del 16/06/2017, e con successivo con atto dirigenziale della Regione Puglia N. 002 14/01/2019 veniva iscritto nel Registro Regionale dei Distretti Urbani del Commercio;
- il Comune di Trepuzzi partecipava al bando indetto dalla Regione Puglia con A.D. 186 del 05/12/2018 a favore dei Comuni della Regione Puglia che avevano costituito i DUC regolarmente iscritti nel Registro Regionale dei Distretti Urbani del Commercio con nota del 18/11/2019 contenente l'istanza di partecipazione al bando corredata di Scheda Progettuale per un importo complessivo di € 258.000,00, di cui 58.000,00 a carico del Comune ed € 200.000,00 con contributo Regionale;
- con nota pec del 20/11/2019 Prot. 160/5588 la Regione comunicava l'ammissibilità della domanda per un contributo complessivo pari ad € 200.000,00;
- con A.D. n. 240 del 25/11/2019 la Regione Puglia determina la concessione in via provvisoria e l'impegno di spesa pari all'importo del contributo ammesso nonché la liquidazione di € 100.000,00 a titolo di anticipazione sul contributo provvisorio concesso;
- con nota pec del 18/09/2020, acquisita con prot. 160/2692/2020, è stata presentata istanza di rimodulazione delle spese ammesse al progetto;
- con nota pec del 16/10/2020 prot. 160/0003041 la regione Puglia accoglieva la variazione di spesa richiesta
- con nota PEC del 25/09/2020, acquisita con prot. 160/2792/2020, e successive integrazioni pec del 27/11/2020 e 07/12/2020, acquisite rispettivamente con prot. 160/3583/2020 e 3735/2020, è stata presenatta la rendicontazione delle spese sostenute dal Comune di Trepuzzi con relativa istanza di liquidazione della seconda quota a titolo di anticipazione;
- con A.D. n. 240 del 09/12/2020 la Regione Puglia, determina la liquidazione della seconda anticipazione di € 90.000,00 a titolo di seconda anticipazione pari al 45% del contributo provvisorio concesso;

### **VISTO CHE:**

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 658 del 12/05/2020 avente ad oggetto "D.G.R.

1640/2016: Bandi approvati con A.D. n. 96/2017 e A.D. n. 186/2018 dedicati ai Distretti Urbani del Commercio. Impatto dell'emergenza coronavirus Covid-19 sulla rete distributiva del commercio. Indirizzi per la rimodulazione delle risorse assegnate ai Duc”.

- nella predetta delibera è consentito rimodulare il piano spese presentate trasferendo le somme attualmente ammesse, sulle spese che dovranno essere sostenute dall'Organismo Autonomo del DUC ovvero:
  - a) Interventi volti alla realizzazione di servizi innovativi comuni fra gli operatori dell'area,
  - b) Azioni di promozione finalizzate esclusivamente alla rivitalizzazione della rete distributiva e ad aumentarne l'attrattività; attività di promozione e marketing del DUC.
- per quanto sopra la variazione delle spese potrà, quindi, superare le percentuali massime previste all'articolo 4.1 del bando ovvero:
  - Interventi volti alla realizzazione di servizi innovativi comuni fra gli operatori dell'area – eliminazione del massimale del 30% sul totale progetto;
  - Azioni di promozione finalizzate esclusivamente alla rivitalizzazione della rete distributiva e ad aumentarne l'attrattività; attività di promozione e marketing del D.U.C. - eliminazione del massimale del 10% sul totale progetto.

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 514 del 24/07/2020 con la quale è stato rimodulato il progetto finanziato secondo il seguente schema:

		Importo €	cofinanziamento
a)	interventi volti alla realizzazione di servizi innovativi comuni fra gli operatori dell'area (baby parking, consegna a domicilio ecc.) max 30% del totale progetto;	3.000,00	
b)	azioni di promozione finalizzate esclusivamente alla rivitalizzazione della rete distributiva e ad aumentarne l'attrattività; attività di promozione e marketing (concorsi a premi, attività di animazione, ecc.) del D.U.C. max 10% del totale progetto;	55.000	
c)	interventi di arredo urbano (fioriere, panchine, totem ecc.) attinenti alle aree oggetto di intervento max 70% del totale progetto;	31.000,00	
d)	recupero e valorizzazione dei mercati rionali e delle aree attrezzate per lo svolgimento di attività commerciali max 70% del totale progetto;		
e)	recupero di immobili per la fruizione pubblica finalizzata al DUC, max 70% del totale progetto;		
f)	spese inerenti costi gestionali (manager di distretto) max 20% del totale progetto;	40.000	
g)	miglioramento della distribuzione su aree pubbliche con particolare riguardo alle condizioni igienico – sanitarie in conformità alle norme comunitarie e nazionali max 70% del totale progetto;		
h)	Interventi di riqualificazione urbana attinenti all'area (parcheggi a uso pubblico, viabilità, rifacimento di strade e marciapiedi ecc.) (con un massimo del 50% dell'ammontare complessivo del progetto)	71.000	58.000
i)	acquisto di sistemi di sicurezza integrati (videosorveglianza) dotati di comprovabili requisiti di innovazione rispetto ai sistemi tradizionali max 30% del totale progetto.		
	Totale	200.000,00	58.000,00

**VISTO** che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 11/07/2023 è stato approvato il progetto definitivo redatto dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Programmazione relativo agli “Interventi di riqualificazione urbana con ampliamento marciapiede del Corso Garibaldi a ridosso della sede Comunale, riqualificazione della piazzetta della Croce e rimessa in funzione della Fontana ornamentale di via Dante” dell'importo di € 100.000,00;

**VISTO** che con Determinazione Dirigenziale n. 668 del 28/07/2023 è stato affidato il servizio tecnico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza del progetto di “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA CON AMPLIAMENTO MARCIAPIEDE CORSO GARIBALDI A RIDOSSO DELLA SEDE COMUNALE, RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA DELLA CROCE E RIMESSA IN FUNZIONE FONTANA ORNAMENTALE VIA DANTE” al Geom. Andrea Parente, con sede legale in Trepuzzi, via Madonna del Buonconsiglio n. 7/A, codice fiscale PRN NDR 74S29 E506J P. IVA 04885360752 iscritto al n. 3271 al Collegio dei Geometri della Provincia di Lecce per l'importo di € 11.343,00 oltre cassa previdenziale (5%) per € 567,15 e IVA (22%) per € 2.620,23 per complessivi € 14.530,38;

**VISTO** il progetto esecutivo relativo agli "Interventi di riqualificazione urbana con ampliamento marciapiede del Corso Garibaldi a ridosso della sede Comunale, riqualificazione della piazzetta della Croce e rimessa in funzione della Fontana ornamentale di via Dante" redatto dal tecnico incaricato, Geom. Andrea PARENTE, composto dai seguenti elaborati:

- RT01\_Relazione Tecnica-illustrativa e Quadro Economico:
- EP01\_Elenco Prezzi
- CM01\_Computo Metrico
- IM\_01\_Incidenza Manodopera
- QE01\_Quadro Economico
- CSA01\_Capitolato Speciale d'Appalto
- SC01\_Schema di Contratto
- SIC01\_Piano di Sicurezza e Coordinamento
- SIC02\_Diagramma di Gantt
- SIC03\_Analisi Rischi
- SIC04\_Costi della Sicurezza
- SIC05\_Fascicolo dell'Opera
- PM01\_Piano di Manutenzione
- ED01\_Elenco Documenti
- GR00\_Planimetria degli Interventi
- GR01\_Ampliamento Marciapiede Corso Garibaldi
- GR02\_Sistemazione Piazzetta della Croce
- GR03\_Sistemazione Fontana Ornamentale

e con il seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>
<b>LAVORI</b>

A1	Importo lavori a base d'asta	€ 71.350,84
A2	Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 1.457,07
<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 72.807,91</b>
<b>SOMME DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE</b>		
B1.1	<i>Progettazione Esecutiva</i>	€ 2.982,20
B1.2	<i>Coordinamento di Sicurezza in fase di progettazione</i>	€ 1.065,07
B1.3	<i>Direzione lavori e Certificato di regolare esecuzione</i>	€ 4.633,05
B1.4	<i>Coordinamento di Sicurezza in fase di esecuzione</i>	€ 2.662,68
B1.5	<i>Cassa previdenziale sulle prestazioni tecniche (5% di B1.1+...+B1.4)</i>	€ 567,15
B1	Spese per prestazioni tecniche (sommano)	€ 11.910,15
B2	Incentivi per funzioni tecniche ex art.113, D.Lgs 50/2016 (2% di A)	€ 1.456,16
B3	Spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
B4	Spese per pubblicità	€ 0,00
B5	IVA sui lavori (10% di A)	€ 7.280,79
B6	IVA su forniture e prestazioni tecniche (22% di B1)	€ 2.620,23
B7	Costi per allacci comprensivi di IVA	€ 1.500,00
B8	Imprevisti e arrotondamenti (comprensivi di IVA)	€ 2.424,76
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 27.192,09</b>
<b>C</b>	<b>IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B)</b>	<b>€ 100.000,00</b>

**VISTO** il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo redatto dal RUP in contraddittorio con il progettista in data 17/08/2023;

**VISTA** la Delibera di Giunta Comunale n. 171 del 18/08/2023 con la quale è stato approvato il suddetto progetto esecutivo redatto dal tecnico incaricato Geom. Andrea Parente;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 882 del 03/10/2023 con la quale sono stati affidati i lavori in parola alla ditta Due B Costruzioni di Bodelmonte Angelo e C. S.A.S. con sede in Via Asti, 15, Galatina (LE), c.f. 04054100757 per un importo di € 72.451,16 (oltre IVA come per legge), per un totale complessivo di € 79.696,27;

**VISTO** che durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario eseguire una variante per l'esecuzione di lavori complementari a quelli di progetto anche al fine di rendere omogeneo l'intervento;

**PRESO ATTO** che in data 29/12/2023 il Direttore dei Lavori, sentito il RUP, ha trasmesso una proposta di variante di completamento dei lavori composta dai seguenti elaborati

- RT01\_Relazione Tecnica-illustrativa e Quadro Economico:
- EP01\_Elenco Prezzi
- CM01\_Computo Metrico
- IM\_01\_Incidenza Manodopera
- QE01\_Quadro Economico
- CSA01\_Capitolato Speciale d'Appalto
- SC01\_Schema di Contratto
- SIC01\_Piano di Sicurezza e Coordinamento
- SIC02\_Diagramma di Gantt
- SIC03\_Analisi Rischi
- SIC04\_Costi della Sicurezza
- SIC05\_Fascicolo dell'Opera
- PM01\_Piano di Manutenzione
- ED01\_Elenco Documenti
- VAR\_01\_Nuova Sistemazione Corso Garibaldi
- VAR\_01\_Impianto Illuminazione Facciate Palazzo Comunale

e con il seguente quadro economico rideterminato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
<b>LAVORI</b>		
A1	Importo lavori a base d'asta	€ 145.828,74
A2	Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 2.500,00
<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 148.328,74</b>
<b>SOMME DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE</b>		
B1.1	<i>Progettazione Esecutiva</i>	€ 4.963,66
B1.2	<i>Coordinamento di Sicurezza in fase di progettazione</i>	€ 1.775,24
B1.3	<i>Direzione lavori e Certificato di regolare esecuzione</i>	€ 7.715,06
B1.4	<i>Coordinamento di Sicurezza in fase di esecuzione</i>	€ 4.440,48
B1.5	<i>Cassa previdenziale sulle prestazioni tecniche (5% di B1.1+...+B1.4)</i>	€ 944,72
B1	Spese per prestazioni tecniche (sommano)	€ 19.839,16
B2	Incentivi per funzioni tecniche ex art.113, D.Lgs 50/2016 (2% di A)	€ 2.966,57
B3	Spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
B4	Spese per pubblicità	€ 0,00
B5	IVA sui lavori (10% di A)	€ 14.832,87
B6	IVA su forniture e prestazioni tecniche (22% di B1)	€ 4.364,62

B7	Costi per allacci comprensivi di IVA	€ 1.500,00
B8	Imprevisti e arrotondamenti (comprensivi di IVA)	€ 2.168,03
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 45.671,26</b>
<b>C</b>	<b>IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B)</b>	<b>€ 194.000,00</b>

**VISTO** che occorre procedere ad approvare i suddetti elaborati ritenuti utili per il completamento dei lavori previsti nel progetto esecutivo al fine di dare completezza all'intervento;

**CONSIDERATO** che dal quadro economico di variante sono emersi i seguenti importi di lavori e spese tecniche in aumento rispetto agli importi contrattuali:

- Importo lavori di variante: € 75.520,83 (inclusi oneri per la sicurezza aggiuntivi per € 1.042,93) oltre IVA al 10%;
- Importo spese tecniche (progettazione direzione lavori e coordinamento sicurezza dei lavori in variante): € 7.494,44 oltre Cassa Previdenziale al 5% e IVA al 22%;

**VISTO** che occorre provvedere ad impegnare gli importi corrispondenti all'aumento delle opere e delle prestazioni tecniche in favore della ditta esecutrice e del direttore dei lavori, applicando i ribassi offerti in fase di aggiudicazione imputando le somme sul capitolo 2222 del bilancio corrente esercizio finanziario come di seguito esplicitato:

- € 75.148,44 (inclusi oneri per la sicurezza) oltre IVA al 10% in favore della ditta esecutrice Due B Costruzioni di Bodelmonte Angelo e C. S.A.S.;
- € 7.494,44 oltre cassa al 5% e IVA al 22% in favore del Direttore dei Lavori Geom. Andrea Parente;

**VISTO** il DURC della ditta DUE B COSTRUZIONI DI BODELMONTE ANGELO & C. SAS prot. INAIL\_40091119 con scadenza 02/01/2024;

**VISTA** la regolarità fiscale emessa dalla cassa dei geometri nei confronti del geom. Andrea Parente del 02/01/2024;

**DATO ATTO** che l'affidamento in oggetto è stato effettuato nel rispetto di quanto riportato nel comma 1 dell'art. 48 del D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i.;

**DATO ATTO** che per il Responsabile del procedimento e dell'istruttoria non sussiste alcun conflitto di interessi e/o incompatibilità in merito alla fattispecie in argomento ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 13 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente, e che gli stessi sono a conoscenza delle sanzioni penali in cui si incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;

**DATO ATTO** che a norma delle vigenti leggi sono stati acquisiti i seguenti codici: C67H23001060006, CIG: A046B5D23C, Z633E0C18E;

**DATO ATTO** che sussiste la competenza all'emissione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile del competente servizio/settore, ai sensi degli artt. 107-109 e 110 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**DATO ATTO** che il progetto trova copertura nel seguente capitolo 2222 del bilancio comunale;

**VISTO** l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza, in forza del quale ai responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare gli atti di gestione finanziaria.

**VISTO:**

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il DPR 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora vigente;
- Il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- la deliberazione del C.C. n. 16 del 04/07/2022 di approvazione dell'aggiornamento al DUP 2022-2024;
- la deliberazione del C.C. n. 17 del 04/07/2022 di approvazione del bilancio di previsione 2022 e del bilancio pluriennale per il periodo 2022-2024.

tutto quanto sopra premesso, visto e considerato

### **DETERMINA**

1. **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
2. **DI APPROVARE** la proposta di variante di completamento dell'intervento redatta dal Direttore dei Lavori geom. Andrea PARENTE composta dai seguenti elaborati
  - RT01\_Relazione Tecnica-illustrativa e Quadro Economico:
  - EP01\_Elenco Prezzi
  - CM01\_Computo Metrico
  - IM\_01\_Incidenza Manodopera
  - QE01\_Quadro Economico
  - CSA01\_Capitolato Speciale d'Appalto
  - SC01\_Schema di Contratto
  - SIC01\_Piano di Sicurezza e Coordinamento
  - SIC02\_Diagramma di Gantt
  - SIC03\_Analisi Rischi
  - SIC04\_Costi della Sicurezza
  - SIC05\_Fascicolo dell'Opera

- PM01\_Piano di Manutenzione
  - ED01\_Elenco Documenti
  - VAR\_01\_Nuova Sistemazione Corso Garibaldi
  - VAR\_01\_Impianto Illuminazione Facciate Palazzo Comunale
- e con il seguente quadro economico rideterminato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
<b>LAVORI</b>		
A1	Importo lavori a base d'asta	€ 145.828,74
A2	Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 2.500,00
<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 148.328,74</b>
<b>SOMME DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE</b>		
B1.1	<i>Progettazione Esecutiva</i>	€ 4.963,66
B1.2	<i>Coordinamento di Sicurezza in fase di progettazione</i>	€ 1.775,24
B1.3	<i>Direzione lavori e Certificato di regolare esecuzione</i>	€ 7.715,06
B1.4	<i>Coordinamento di Sicurezza in fase di esecuzione</i>	€ 4.440,48
B1.5	<i>Cassa previdenziale sulle prestazioni tecniche (5% di B1.1+...+B1.4)</i>	€ 944,72
B1	Spese per prestazioni tecniche (sommano)	€ 19.839,16
B2	Incentivi per funzioni tecniche ex art.113, D.Lgs 50/2016 (2% di A)	€ 2.966,57
B3	Spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
B4	Spese per pubblicità	€ 0,00
B5	IVA sui lavori (10% di A)	€ 14.832,87
B6	IVA su forniture e prestazioni tecniche (22% di B1)	€ 4.364,62
B7	Costi per allacci comprensivi di IVA	€ 1.500,00
B8	Imprevisti e arrotondamenti (comprensivi di IVA)	€ 2.168,03
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 45.671,26</b>
<b>C</b>	<b>IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B)</b>	<b>€ 194.000,00</b>

...OMISSIS...

**3. DI IMPEGNARE** gli importi corrispondenti all'aumento delle opere e delle prestazioni tecniche in favore della ditta esecutrice e del direttore dei lavori, applicando i ribassi offerti in fase di aggiudicazione imputando le somme sul capitolo 2222 del bilancio corrente esercizio finanziario come di seguito esplicitato:

- € 75.148,44 (inclusi oneri per la sicurezza) oltre IVA al 10% in favore della ditta esecutrice

Due B Costruzioni di Bodelmonte Angelo e C. S.A.S. per complessivi € 82.663,77;

- € 7.494,44 oltre cassa al 5% e IVA al 22% in favore del Direttore dei Lavori Geom. Andrea Parente per complessivi € 9.600,38;

- 4. DI PRENDERE ATTO** che è stato acquisito il DURC della ditta DUE B COSTRUZIONI DI BODELMONTE ANGELO & C. SAS prot. INAIL\_40091119 con scadenza 02/01/2024 nonché la regolarità fiscale emessa dalla cassa dei geometri nei confronti del geom. Andrea Parente del 02/01/2024;
- 5. DI TRASMETTERE** la presente determinazione all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa l'emissione del mandato di pagamento in favore della ditta sopra generalizzata mediante bonifico bancario.

Il presente provvedimento è trasmesso al responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Per l'istruttoria del procedimento

Ing. Danilo PERRONE

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

f.to Ing. Danilo PERRONE

---

**SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART.151, comma 4  
- D. LGS. N.267/2000.**

<b>Impegni di Spesa</b>						
<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Anno</i>	<i>Impegno</i>	<i>Sub</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
2222		2024	38		Servizi tecnici per variante lavori Corso Garibaldi	9600,38
2222		2024	39		Lavori di variante del Corso Garibaldi	82663,77

Trepuzzi, li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

f.to **Dott. Nunzio FORNARO**

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line con numero Reg. 79 il 11/01/2024 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 11/01/2024

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

f.to **Ing. Danilo PERRONE**

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li, .....

DATA .....

**IL SEGRETARIO GENERALE**

.....